令和2年7月27日

監理技術者	現場代理人

工 事 名 称 ： 明幸幼稚園改築工事 工程表

ダイエープロビス株式会社
現場代理人

工期 自：令和 02年 08月 01日（土）
至：令和 03年 10月 31日（日）

項目		出来高
A建築工事		
準備工		
解体工		
直接仮設工	足場	
基礎工	杭、基礎、土間	100%
上部構造工	1~3F躯体、ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建方	90%
防水工	屋上防水、ｼｰﾘﾝｸﾞ	80%
建具工・外壁仕上	建具　外壁仕上	70%
金属工	金物	60%
LGS・内装	各階壁・天井ﾎﾞｰﾄﾞ	50%
内装仕上	壁ｸﾛｽ・床ｼｰﾄ	40%
塗装工	塗装	30%
断熱工	断熱ｳﾚﾀﾝ	20%
木工	木工事	
ﾕﾆｯﾄ工		10%
外構工		0%
美装工事		
B電気設備工事	動力・電灯他	
C機械設備工事	給排水衛生	
	空調	
■工程管理に係わる技術的所見		

出来高
計画 - - - -
実施 ———

7月 31 | 8月 15 31 | 9月 15 30 | 10月 15 31 | 11月 15 30 | 12月 15 31 | 1月 15 31 | 2月 15 28 | 3月 15 31 | 4月 15 30 | 5月 15 31 | 6月 15 30 | 7月 15 31 | 8月 15 30 | 9月 15 31 | 10月 15 31

▼リサイクル届
▼乗入届
地縄張
乗入復旧
基礎配筋検査
2F床配筋検査
旧園舎解体工事
仮設園舎解体
乗入,仮囲
足場組
地足場
足場組
保守管理
足場解体
捨てC
杭 根切 基礎C
仮設園舎基礎 埋戻
杭 根切 捨てC 基礎C 土間C
配筋型枠 埋戻
100%
1F躯体C 2F躯体 3F躯体C
軽量鉄骨建方
配筋・型枠
3F梁型枠解体
95%
90%
屋上防水
80%
外壁
AW AD取付
鋼製建具承認
1FAW 2FAW 3FAW
外壁塗装
仮園舎設営
引越C 旧園舎解体
新園舎工事
引越C 仮園舎解体
65%
笠木、手摺取付
床下地組、天井、間仕切壁
床下地組、天井、間仕切壁
50%
壁、床仕上げ
ｸﾛｽ 床
40%
内部塗装
30%
1F断熱吹
2-3F断熱吹
木建 枠
木建扉、家具
20%
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
10%
外構
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
建築工に付随
建築工に付随
建築工に付随
建築工に付随
建築工に付随
建築工に付随